



**CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 237 DEL 2 NOVEMBRE 2023

OGGETTO: PROROGA TERMINE DI ESECUZIONE LAVORI “REALIZZAZIONE DELLE OPERE ELETTROMECCANICHE A SERVIZIO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO IN LOC. PONTEVALLECEPPI NEL COMUNE DI PERUGIA – I STRALCIO” – LOTTO 326/U

Il Dirigente: Avv. Carlo Baldassari

IL DIRIGENTE

Visti:

- la richiesta dell’Impresa S.E.A.S. S.r.l., con sede in Umbertide (PG) – Via Portella della Ginestra n° 12, datata 19 ottobre 2023 ed acquisita al protocollo di questo Consorzio n° 3232 in data 20 ottobre 2023, tendente ad ottenere la concessione della proroga al termine fissato per l’ultimazione dei lavori “Realizzazione delle opere elettromeccaniche a servizio della stazione di sollevamento in loc. Pontevalleceppi nel Comune di Perugia – I stralcio” – lotto 326/U;
- vista la nota del Direttore dei Lavori Ing. Fabrizio Sugaroni prot. n° 3276 in data 24 ottobre 2023, con la quale è stato espresso parere positivo alla concessione della proroga richiesta per motivazioni riguardanti i ritardi connessi con la richiesta di spostamento della piazzola per l’alloggiamento del box gruppo elettrogeno avanzata in corso d’opera dall’espropriato proprietario del terreno su cui la stessa è prevista, nonché i ritardi nella fornitura del quadro generale dell’impianto elettrico per ragioni non dipendenti dalla volontà dell’Appaltatore;
- il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- il Codice etico;
- l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;

D E T E R M I N A

- 1) di prendere atto della presentazione della richiesta di proroga dell’Impresa S.E.A.S. S.r.l., con sede in Umbertide (PG) – Via Portella della Ginestra n° 12, al termine fissato per l’ultimazione dei lavori “Realizzazione delle opere elettromeccaniche a servizio della stazione di sollevamento in loc. Pontevalleceppi nel Comune di Perugia – I stralcio” – lotto 326/U e della sussistenza delle motivazioni per la concessione di detta proroga da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- 2) di autorizzare il Responsabile del Procedimento alla concessione della proroga al termine fissato per l’ultimazione dei lavori in argomento all’Impresa appaltatrice degli stessi;

3) di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 2 novembre 2023

Il Direttore
(Avv. Carlo Baldassari)