



**CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 248 DEL 27 NOVEMBRE 2023**

OGGETTO: PROROGA TERMINE DI ESECUZIONE LAVORI “INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN SINISTRA IDROGRAFICA DEL FOSSO DELLA SALA IN PROSSIMITÀ DEL CASTELLO OMONIMO IN COMUNE DI FICULLE” – LOTTO 314/U

Il Dirigente: Avv. Carlo Baldassari

IL DIRIGENTE

Visti:

- la richiesta dell’Impresa Geo Alpi Italiana S.r.l., con sede in Feltre (BL) – Via XIV Agosto n° 25/A, pervenuta in data 10 novembre 2023 ed acquisita al protocollo di questo Consorzio n° 3429 in pari data, tendente ad ottenere la concessione della proroga al termine fissato per l’ultimazione dei lavori “Intervento di stabilizzazione del versante in sinistra idrografica del fosso della Sala in prossimità del castello omonimo in Comune di Ficulles” – lotto 314/U;
- vista la nota del Direttore dei Lavori Ing. Fabrizio Sugaroni prot. n° 3553 in data 24 novembre 2023, con la quale è stato espresso parere positivo alla concessione della proroga richiesta per ragioni legate ai rallentamenti nella produttività del cantiere dovute a condizioni meteo non favorevoli, che hanno comportato dei ritardi nell’ultimazione del muro in c.a. e nella realizzazione delle terre armate in sommità;
- il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- il Codice etico;
- l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;

D E T E R M I N A

- 1) di prendere atto della presentazione della richiesta di proroga dell’Impresa Geo Alpi Italiana S.r.l., con sede in Feltre (BL) – Via XIV Agosto n° 25/A, al termine fissato per l’ultimazione dei lavori “Intervento di stabilizzazione del versante in sinistra idrografica del fosso della Sala in prossimità del castello omonimo in Comune di Ficulles” – lotto 314/U e della sussistenza delle motivazioni per la concessione di detta proroga da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- 2) di autorizzare il Responsabile del Procedimento alla concessione della proroga al termine fissato per l’ultimazione dei lavori in argomento all’Impresa appaltatrice degli stessi;

3) di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 27 novembre 2023

Il Direttore
(Avv. Carlo Baldassari)