



**CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 263 DEL 18 GENNAIO 2024**

OGGETTO: PROROGA TERMINE DI ESECUZIONE LAVORI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEI TRATTI DI CANALE ARTIFICIALE MOIANO E CANALE ARTIFICIALE ANGUILLARA IN TERRITORIO DEI COMUNI DI CITTÀ DELLA PIEVE, PACIANO E CASTIGLIONE DEL LAGO” – LOTTO 334/U

Il Dirigente: Avv. Carlo Baldassari

IL DIRIGENTE

Visti:

- la richiesta dell’Impresa Giannotti S.r.l., con sede in Città della Pieve (PG) – Voc. Cardete n° 31, pervenuta in data 15 gennaio 2024 ed acquisita al protocollo di questo Consorzio n° 158 in pari data, tendente ad ottenere la concessione della proroga al termine fissato per l’ultimazione dei lavori “Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il ripristino dell’officiosità idraulica dei tratti di canale artificiale Moiano e canale artificiale Anguillara in territorio dei Comuni di Città della Pieve, Paciano e Castiglione del Lago” – lotto 334/U;
- vista la nota del Direttore dei Lavori Ing. Simone Conti prot. n° 196 in data 17 gennaio 2024, con la quale è stato espresso parere positivo alla concessione della proroga richiesta per ragioni legate ai rallentamenti imputabili al verificarsi di non favorevoli condizioni meteo che stanno comportando ritardi nella esecuzione delle opere di rimozione dei ridossi terrosi dall’interno del canale artificiale Moiano;
- il D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.;
- il Codice etico;
- l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;

D E T E R M I N A

- 1) di prendere atto della presentazione della richiesta di proroga dell’Impresa Giannotti S.r.l., con sede in Città della Pieve (PG) – Voc. Cardete n° 31, al termine fissato per l’ultimazione dei lavori “Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il ripristino dell’officiosità idraulica dei tratti di canale artificiale Moiano e canale artificiale Anguillara in territorio dei Comuni di Città della Pieve, Paciano e Castiglione del Lago” – lotto 334/U e della sussistenza delle motivazioni per la concessione di detta proroga da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 121, comma 8, del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.;
- 2) di autorizzare il Responsabile del Procedimento alla concessione della proroga al termine fissato per l’ultimazione dei lavori in argomento all’Impresa appaltatrice degli stessi;

3) di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 18 gennaio 2024

Il Direttore
(Avv. Carlo Baldassari)