

ESTRATTO DAL VERBALE
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE N°
2/2025

**DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N° 41 IN DATA 26/02/2025**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI
LAVORI “INTERVENTO DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
DI OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA NEI FIUMI PAGLIA E
CHIANI NEI COMUNI DI ORVIETO, FICULLE,
MONTEGABBIONE E PARRANO” – LOTTO 317/U**

L'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno 26 (ventisei) del mese di Febbraio alle ore 18:00 in seconda convocazione in Chiusi Scalo, presso la sede del Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 19 febbraio 2025 prot. n° 526.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n° 5 assenti n° 2

		PRESENTI	ASSENTI
1)	MORI MARIO	Presidente	X
2)	BELLEZZA MARCELLO	Vice-Presidente Vicario	X
3)	DI GIROLAMO VALENTINO	Vice-Presidente	X
4)	BACCHIO ALBERTO	Consigliere	X
5)	BRUGNOLI ENRICO	Consigliere	X
6)	BARBANERA SIMONE	Consigliere	X
7)	COTTINI ROBERTO	Consigliere	X

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	SIMONI RICCARDO	Presidente	X
2)	SABBA ROSANNA	Revisore Effett.	X
3)	PORFIDO ALBERICO	Revisore Effett.	X

Assiste il Direttore: Avv. Carlo Baldassari

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- visti:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target che, in particolare, ha assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile l'importo di euro 1.200.000.000,00 per l'attuazione del richiamato Investimento 2.1.b “Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico”, di cui euro 400.000.000,00 per interventi in essere e 800.000.000,00 per nuovi interventi;
- la misura del PNRR M2C4 Investimento 2.1 “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” che mira a garantire la messa in sicurezza da frane o la riduzione del rischio di alluvione nelle aree metropolitane con altre misure incentrate sulla riqualificazione, il monitoraggio e la prevenzione dei rischi emergenti;
- il Regolamento (UE) 2020/852 e gli Atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, (2021) 2800 che descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell'articolo 17 del medesimo Regolamento;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
 - le circolari adottate dal Ministero dell'economia e finanze-Ragioneria Generale dello Stato relative alle attività connesse con l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
 - il Decreto Legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, ed in particolare l'articolo 22;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022 recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- premesso:
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 609 del 15/06/2022 come rimodulata, da ultimo, dalla DGR n. 1076 del 19/10/2022, è stata approvata la proposta di Piano da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, contenente il dettaglio degli interventi con i relativi finanziamenti e soggetti attuatori, dell’ammontare complessivo di Euro 25.503.800,01, di cui Euro 20.586.800,01 con fondi del PNRR – Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.1.b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico – ed Euro 4.917.000,00 con finanziamento integrativo derivante da fondi statali a titolarità regionale, nel quale risultano inseriti i seguenti interventi:
 - “Riduzione del rischio idraulico da dinamica morfologica nel tratto di fiume Paglia compreso fra le confluenze del fosso dei Frati e del torrente Albergo La Nona nel territorio del Comune di Orvieto” – Lotto 316/U, importo del finanziamento Euro 3.000.000,00;
 - “Intervento di ripristino e consolidamento di opere di sistemazione idraulica nei fiumi Paglia e Chiani nei Comuni di Orvieto, Ficulle, Montegabbione e Parrano” – Lotto 317/U, importo del finanziamento Euro 800.000,00;

- “Interventi di ripristino dell'efficienza idraulica e di consolidamento e protezione spondale di tratti del fiume Nestore e di suoi affluenti nel territorio dei Comuni di Piegara, Panicale, Perugia, Marsciano e Magione” – Lotto 318/U, importo del finanziamento Euro 1.200.000,00;
- che la Regione Umbria Servizio: Rischio Idrogeologico, Idraulico e sismico, Difesa del suolo, con lettera assunta al protocollo del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia in data 15 novembre 2022 al n° 3402 ha comunicato che con nota prot. n. 0051014 del 08/11/2022 il Dipartimento della protezione civile ha trasmesso il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23 agosto 2022, recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ed il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile (DCDPC) repertorio n. 2872 del 03/11/2022, che approva l'elenco degli interventi presentati dalla Regione di cui alla DGR n. 1076/2022 confermando, per la realizzazione degli stessi interventi, il finanziamento di 20.586.800,01;
- che con l'acquisizione dei suddetti atti la Presidente della Regione, nella sua qualità di Commissario di Governo ha emanato il decreto n. 43 del 11/11/2022 che ha consentito l'avvio degli interventi, come riepilogati nella Tabella A allegata al Decreto medesimo;
- che la Presidente della Regione, nella sua qualità di Commissario di Governo con il citato Decreto n. 43 del 11/11/2022 ha assegnato ai soggetti attuatori indicati nella Tabella A allegata al Decreto, quale parte integrante e sostanziale, i contributi a fianco di ciascuno indicati, dell'importo complessivo di Euro 25.503.800,01, per la realizzazione degli interventi di competenza. L'Allegato A indica i soggetti attuatori, il titolo dell'intervento, l'importo del finanziamento, la fonte, il codice CUP;
- che nella Tabella A allegata al suddetto Decreto è stato individuato il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia quale soggetto attuatore di cui alle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-

investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i seguenti interventi:

- “Riduzione del rischio idraulico da dinamica morfologica nel tratto di fiume Paglia compreso fra le confluenze del fosso dei Frati e del torrente Albergo La Nona nel territorio del Comune di Orvieto” – Lotto 316/U, assegnando un finanziamento Euro 3.000.000,00, individuato con il codice CUP: B42B22000120002;
 - “Intervento di ripristino e consolidamento di opere di sistemazione idraulica nei fiumi Paglia e Chiani nei Comuni di Orvieto, Ficulle, Montegabbione e Parrano” – Lotto 317/U, assegnando un finanziamento Euro 800.000,00, individuato con il codice CUP: B58H22000780002;
 - “Interventi di ripristino dell'efficienza idraulica e di consolidamento e protezione spondale di tratti del fiume Nestore e di suoi affluenti nel territorio dei Comuni di Piegara, Panicale, Perugia, Marsciano e Magione” – Lotto 318/U, assegnando un finanziamento Euro 1.200.000,00, individuato con il codice CUP: B18H22000510002;
- preso atto che il citato Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23 agosto 2022 recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, all’art. 3, come modificato dal comma 4 dell’art. 29 del D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023, stabilisce le seguenti tempistiche per l’attuazione degli interventi:
- a) pubblicazione bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento: entro il 30 novembre 2023;
 - b) stipula del contratto di appalto: entro il 31 marzo 2024;
 - c) inizio effettivo dei lavori con verbale consegna lavori entro il 15 aprile 2024;
- dato atto:
- che gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, sono espletati mediante l’inserimento dell’esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea -

NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;

- che è stato rispettato il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- che sono stati rispettati i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- che sono stati rispettati gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- che è stato rispettato l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
- che tutta la documentazione relativa alla procedura è e sarà conservata presso la sede consortile, a disposizione per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta di uno degli organismi coinvolti nell'attuazione del PNRR;
- che il RUP Ing. Fabrizio Sugaroni ha provveduto a raccogliere le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti che hanno preso parte alla presente procedura ed analogamente farà con i soggetti che vi prenderanno parte in futuro;

- che i necessari aggiornamenti connessi all'adozione del presente provvedimento nella piattaforma di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR, sono espletati nel sistema "REGIS";
 - che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto ed al RUP, cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del "Codice", nonché di obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali siano stati stipulati contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
 - che ad oggi per la presente procedura non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo ai soggetti coinvolti;
- viste le dichiarazioni relative all'insussistenza di cause di conflitto d'interesse rilasciate dal personale, sia interno che esterno all'Amministrazione consortile, direttamente coinvolto nella specifica fase della procedura d'appalto, agli atti dell'ufficio, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e conservate dal RUP;
 - considerato che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 531 in data 2 marzo 2023 la progettazione degli interventi di cui ai sopra citati lotti 316/U e 317/U è stata affidata all'Ufficio Tecnico del Consorzio, mentre per la progettazione degli interventi di cui al sopra citato lotto 318/U è stato deliberato di avvalersi di progettisti esterni;
 - preso atto:
 - che il Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Sugaroni, nominato con Determinazione Dirigenziale del Direttore n° 80 in data 13 settembre 2022, ha redatto il Documento preliminare all'avvio della progettazione;

- che l'Ufficio Tecnico del Consorzio, nella persona del progettista Ing. Simone Conti, e dei collaboratori Geom. Fabiano Carlo Bocchiola, Geom. Rossano Saletti e Geom. Fabiano Broccucci, hanno provveduto alla redazione della relativa progettazione;
- che con Decreto del Commissario di Governo della Regione Umbria n. 27 del 13/06/2023 è stato dato atto che gli Accordi tra Amministrazione regionale e Soggetti Attuatori, rappresentati dai Comuni, dalla Provincia di Perugia e dai Consorzi di Bonifica, sono stati sottoscritti, ed è stato liquidato, ai sensi dell'articolo 8 degli Accordi richiamati, una quota pari al 10% dell'ammontare del finanziamento assegnato con fondi PNRR che per l'intervento in oggetto è pari ad euro 80.000,00;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 611 in data 10 agosto 2023 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori "Intervento di ripristino e consolidamento di opere di sistemazione idraulica nei fiumi Paglia e Chiani nei Comuni di Orvieto, Ficulle, Montegabbione e Parrano" – lotto 317/U, 14 giugno 2023, a firma dell'Ing. Simone Conti;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 612 in data 10 agosto 2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento, datato 9 agosto 2023, a firma dell'Ing. Simone Conti;
- che il progetto esecutivo è stato validato con atto in data 9 agosto 2023 a firma del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Fabrizio Sugaroni, acquisito al protocollo n° 2542;
- che con Determinazione Dirigenziale n° 244 in data 15 novembre 2023 – determina a contrarre – sono state avviate le procedure per l'affidamento dei lavori;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 673 in data 29 gennaio 2024, a seguito di gara di appalto, in modalità telematica, mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i., previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati attingendo all'Elenco regionale delle imprese della Regione Umbria, con individuazione della migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs.

n° 36/2023 e s.m.i., i lavori sono stati appaltati all'Impresa Trovati S.r.l., con sede in Perugia (PG) – Strada Pievaiola n° 211/C, con il ribasso del 7,752% sull'importo dei lavori a base di gara;

- che con la sopra citata delibera del Consiglio di Amministrazione n° 673 in data 29 gennaio 2024 il Consorzio ha proceduto alla rimodulazione del quadro economico del progetto incrementando gli imprevisti con le economie derivanti dal ribasso d'asta, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento di Euro 800.000,00;
- che il contratto di appalto è stato stipulato in data 27 marzo 2024 per l'importo netto di Euro 530.621,08, comprensivo dei costi per la sicurezza;
- che con Decreto del Commissario di Governo della Regione Umbria n. 19 del 30/04/2024 è stata liquidata, ai Soggetti Attuatori, a valere sulla C.S. 5606 intestata al Commissario di Governo, a titolo di ulteriore anticipazione, una quota del 20% del finanziamento assegnato con i fondi del PNRR, pari ad euro 160.000,00;
- che in corso di esecuzione è emersa la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva per “cause impreviste ed imprevedibili” (art. 120, comma 3, lett. c) del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.);
- che il Direttore dei Lavori, Ing. Simone Conti, sentito il Responsabile del Procedimento, Ing. Fabrizio Sugaroni, ha proposto, con relazione in data 20 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 12 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 49 del 7 marzo 2018, la redazione di una perizia di variante e suppletiva che prevede interventi per cause impreviste ed imprevedibili, costituite da eventi di piena verificatisi nel periodo tra la redazione del progetto e l'esecuzione dei lavori, che hanno modificato lo stato dei luoghi;
- che il Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Sugaroni, in data 20 febbraio 2025, ha redatto la relazione ai sensi dell'art. 120, comma 13, del D. n° Lgs. n° 36/2023;
- vista la perizia di variante e suppletiva in data 24 febbraio 2025, a firma dell'Ing. Simone Conti, composta dai seguenti elaborati conservati agli atti del Consorzio:
A) relazione di perizia

- B) elaborati grafici
- C) elenco dei prezzi unitari
- D) quadro di incidenza percentuale della manodopera di perizia
- E) computo metrico estimativo e quadro economico di perizia
- F) quadro comparativo
- G) schema atto di sottomissione al contratto
- preso atto che le suddette variazioni non comportano la necessità di acquisire un nuovo parere ai fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523/1904;
- precisato:
 - che, come sopra detto, che le maggiori lavorazioni proposte, rispetto a quanto previsto nel progetto iniziale, sono legate a fatti sopravvenuti successivamente alla approvazione del progetto esecutivo e non prevedibili;
 - che i lavori di perizia rafforzano, in linea con quanto prevede la misura del finanziamento M2C4 2.1b (Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico), il raggiungimento dell'obiettivo di mitigazione del rischio idrogeologico ed aumentano la resilienza del territorio oggetto d'intervento, con una riduzione sostanziale del rischio (le opere di variante proposte contribuiscono ad un recupero del territorio e ad un uso compatibile con le condizioni mitigate di rischio conseguite);
 - che la variante risulta coerente con la "scheda progetto" ed il progetto esecutivo stesso, precedentemente approvati;
 - che le opere di variante risultano conformi ed assolvono al principio del Do Not Significant Harm (DNSH) e non vanno a modificare sostanzialmente quanto già contenuto nelle verifiche eseguite in sede di progettazione esecutiva sulla base delle richieste della scheda n° 5 e rispettano a pieno l'aspetto paesaggistico ed ambientale dei luoghi;
 - che le tempistiche assegnate per le lavorazioni in variante non inficiano sulle scadenze previste dalle "milestone" del finanziamento;
- visto lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa, dell'importo per maggiori lavori di Euro 44.860,81 al netto del ribasso d'asta del 7,752%;
- visti, altresì:

- gli obblighi e disposizioni impartiti in materia di attuazione del PNRR e tutti i relativi aggiornamenti tra cui:
- gli obblighi di trasparenza amministrativa ex D. Lgs 25 maggio 2016 n. 97 e obblighi di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento UE 2021/240 e 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione Europea;
- l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente DNSH ("Do no significant harm") incardinato nell'art.17 del Regolamento UE 2020/852 come regolamentato nel disciplinare descrittivo e prestazionale e nel capitolato d'appalto;
- l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e del digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e della valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- l'obbligo del rispetto del principio delle pari opportunità, generazionali e di genere secondo quanto stabilito dal D.L. 77/2021 art. 47 comma 7, così come convertito in Legge n. 108 del 2021;
- la scheda relativa alla valutazione di conformità degli interventi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, allega in calce alla relazione generale del progetto definitivo in argomento e ne forma parte integrante e sostanziale;
- il D.L. n. 77 del 2021, che motiva la straordinaria necessità e urgenza nell'emanare le disposizioni derogatorie ivi previste, proprio al fine "di imprimere un impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministrative in tutti i settori incisi dalle previsioni dei predetti Piani [PNRR e PNC], per consentire un "efficace, tempestiva ed efficiente realizzazione degli interventi ad essi riferiti", nonché al fine di introdurre "misure relative all'accelerazione dei procedimenti relativi agli interventi in materia di transizione ecologica e digitale e di contratti pubblici";
- il D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.;

- il Codice etico;
 - l'art. 23 del vigente Statuto;
- a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

- 1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori “Intervento di ripristino e consolidamento di opere di sistemazione idraulica nei fiumi Paglia e Chiani nei Comuni di Orvieto, Ficulle, Montegabbione e Parrano” – Lotto 317/U, di cui agli elaborati sopra elencati e conservati agli atti del Consorzio, redatta in data 24 febbraio 2025, a firma dell’Ing. Simone Conti, dell’importo netto per maggiori lavori in appalto di Euro 44.860,81, e quindi dell’importo complessivo di Euro 575.481,89, da affidare alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico di spesa articolato come segue:

		QUADRO ECONOMICO			
		progetto esecutivo	a seguito di gara	perizia di variante	
A)	LAVORI:				
	A1)	Importo lavori in appalto (vedi computo)	550.087,02 €	550.087,02 €	598.264,60 €
	A2)	di cui Costo presunto della manodopera non soggetto a ribasso	54.263,10 €	54.263,10 €	59.654,75 €
	A3)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (vedi computo)	18.970,33 €	18.970,33 €	18.970,33 €
	A4)	Sommano importo lavori (a1+a3)	569.057,35 €	569.057,35 €	617.234,93 €
	A5)	Resta importo da assoggettare a ribasso (a4- a2-a3)	495.823,92 €	495.823,92 €	538.609,85 €
		Ribasso 7,752%		38.436,27 €	41.753,04 €
	A6)	Importo netto lavori	0,00 €	457.387,65 €	496.856,81
		Sommano importo lavori/contrattuale (A)	569.057,35 €	530.621,08 €	575.481,89 €

B)	SOMME A DISPOSIZIONE:					
	B1)	Indennità per occupazioni temporanee e per eventuali danneggiamenti	2.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	
	B2)	Spese tecniche (12% - Art. 31-bis L.R. 21/01/2010 n. 3 e s.m.i.)	96.000,00 €	96.000,00 €	96.000,00 €	
	B3)	I.V.A. su lavori in appalto (22% di A)	125.192,62 €	116.736,64 €	126.606,02 €	
		Economie a seguito di gara	0,00 €	46.892,25 €	0,00 €	
	B4)	Imprevisti con arrotondamento	7.750,03 €	7.750,03 €	412,09 €	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)		230.942,65 €	269.378,92 €	224.518,11 €	
	<i>Totale complessivo Progetto (A+ B)</i>		800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	

- 3) di trasmettere alla Regione Umbria, in qualità di Amministrazione Attuatrice (art. 9 dell'Accordo Consorzio-Regione), la perizia in argomento per gli adempimenti di competenza;
- 4) di dichiarare che la presente delibera diventa efficace ed immediatamente esecutiva a decorrere dal primo giorno della sua pubblicazione nell'albo online del Consorzio.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Dott. Mario Mori)

IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI “INTERVENTO DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA NEI FIUMI PAGLIA E CHIANI NEI COMUNI DI ORVIETO, FICULLE, MONTEGABBIONE E PARRANO” – LOTTO 317/U

Proposta di delibera N° 22 del 21/02/2025

PARERE TECNICO

Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Chiusi Stazione, 28/02/2025

Il Responsabile del Settore progettazione,
direzione ed esecuzione lavori
Sugaroni Fabrizio

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)



DELIBERA CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
N° 41 IN DATA 26/02/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI “INTERVENTO DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA NEI FIUMI PAGLIA E CHIANI NEI COMUNI DI ORVIETO, FICULLE, MONTEGABBIONE E PARRANO” – LOTTO 317/U

RELATA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 28/02/2025 al 15/03/2025 .

Chiusi Stazione, li 28/02/2025

IL DIRETTORE
Carlo Baldassari

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)